

Referat tilbudsmøte

Anskaffelse av Anskaffelse rivning, poliklinikk på Haukeland sykehus, til Helse Bergen HF

Dato: 25.11.2021
Sted: Haukeland sykehus, sentralblokken
Tidspunkt: Kl. 09:00 – 10:30
Referent: Bjørnar Gilje

Agenda:

Saks. nr.	Sak
1	Velkommen <ul style="list-style-type: none">Prosjektleder orienterte om prosjektet (informasjon som fremgår av anbudsdokumentene) og det ble avholdt befaring hvor riggplass, rivningsareal og plassering av mannskapsrigg ble besiktiget.
2	Kommentarer under befaring: <ul style="list-style-type: none">Oppdragsgiver planlegger at de to lysgårdene som inngår i rivningsareal skal ha tett tak før rivningsarbeider starter. -Noe av taket permanent og noe provisorisk. Prosjektleder opplyste på befaring at dersom arbeid med å bygge tak blir forsinket, kan rivningsentreprenør måtte starte arbeider i andre deler av rivningsarealet.
3	Spørsmål og svar under befaringen: <ul style="list-style-type: none">Det er en feil oppdaget i «Bilag B1.2 Funksjonsbeskrivelse rivningsarbeider 22.11.21», side 10 «Utvendig gulvoverflate»: <i>«Oppbyggingen av gulvet som skal rives er antatt som følgende; asfaltmasse 50mm, membran, påstøp betong 200mm.»</i> Teksten utgår og erstattes med teksten i «punkt 2.2 Rivning RIB fag»: <i>«- 20 mm. keramiske fliser (er ikke medtatt på skisse under) - 60mm. armert beskyttelsebetong. - 20 mm. skumplast. - 2-lag plastfolie. - 80 mm. skumplast. - Fallavretning av betong, antar gjennomsnitt tykkelse er 60mm.»</i> Bilaget er lastet opp i Merzell og korrigeret.