

D2-ID3721-018-Skrøtunnelen

Henvisning: Kap. D1 prosess 37

Innhold

Oppgaver

Generell informasjon

Spesiell informasjon

Tunnelutstyr

Tunnelhvelv/tunnelkledning

Tunnelnavn: Skrøottunnelen				
Veg nr: Fv62				
Oppgaver	Frekvens	Arbeidstid	Trafikkregulering Arbeidsvarsling	Merknad
Renhold: Hel	1 stk. per år Utføres i juni	21:30-06:00	I henhold til Håndbok N301 og NA-rundskriv 2015/12	
Renhold: Halv	1 stk. per år Utføres i november	21:30-06:00	I henhold til Håndbok N301 og NA-rundskriv 2015/12	
Renhold: Teknisk	1 stk. per år Utføres i mars	21:30-06:00	I henhold til Håndbok N301 og NA-rundskriv 2015/12	
Renhold: Vegbane	3 stk. per år Utføres i januar, april og september	21:30-06:00	I henhold til Håndbok N301 og NA-rundskriv 2015/12	
Slamtømming av sedimentasjonsbasseng		Hele døgnet		
Tømming av oljeavskiller		Hele døgnet		
Renhold av spesielle objekter:		Hele døgnet		

Generell informasjon	Data	Merknad
Type tunnel		
Veg nr, fra hp/m – m	Fv62 K S5D1 m9330-11646	
Trafikk (ÅDT)	1650	
Tunnellengde (m)	2313 meter	
Antall tunnellop	1	
Antall kjørefelt (angis for hvert løp)	2	
Tunnelprofil/tverrsnitt	T8,5	
Stigning (%)	2 %	
Høydebegrensning	4,6 meter	
Nisjer		
Tverrforbindelser (type/antall)		
Tekniske bygg (antall)	3 stk	

Spesiell informasjon	Data	Merknad
Tunnelportal		
Tunnelkledning ¹⁾ Se vedlegg som viser oversikt over kledning i tunnelen.		
Tunnelduk: Areal (m ²) Type Leverandør		
Betongkant: Lengde (m)		
Vegbane: Bredde (m)		
Skulder/bankett: Bredde (m)		
Nisjer/tverrforbindelser:		
Kum/sandfang (antall)		
Sedimentasjonsbasseng		
Oljeutskiller		
Tilgang til vann i tunnel		
Annen informasjon		

1) Følgende betegnelser benyttes:

Berg (bart berg)

Sprøytebetong

Tunnelduk

PE-skum (utildekket)

Betonghvelv

Platehvelv

Betongkant (føringskant av betong, 90 cm høy, NJ-profil e.a.)

Tunnelutstyr	Beskrivelse	Merknad
Belysningspunkt	302	
Ventilasjonssystem (antall vifter)	10 stk	
Måleutstyr		
Drens-/overvannssystem		
Nødstasjoner m/innhold:	21 stk	
Brannvannreservoar		
Skiltpunkt		
Kabelbru		
Fremmedinstallasjoner med betydning for tunnelvask		

Tunnelhvelv/tunnelkledning

Vannsikring tunneler				Kode	Sikring	Areal m ²	Lengde m
					Portal	0	0
Tunnelnavn: Skrøtunnelen					Bart berg	0	0
				3	Sprutbetong	19 720	616
Registrert av: Kaj Andre Sæther Døving					Ubeskyttet PE-skum	0	0
					Beskyttet PE-skum < 6 cm	0	0
Dato: 16.12.2010					Beskyttet PE-skum > 6 cm	0	0
					Tunnelduk	16 040	501
					Uisolert hvelv	0	0
					Isolert hvelv	0	0
					Betongelement	1 550	90
					Beskyttet membran	0	0
					Betongrekkverk	4 470	1 118
					Utstøpning	0	0
					Annet	160	5
Lengder for arealberegning							
1,0	8,0	8,0	1,0				
venstre	heng/hvelv		høyre	Fra km	Til km	Lengde m	Merknader
				11 630	11 635	5	
				11 580	11 630	50	
				11 055	11 580	525	
	3	3		10 675	11 055	380	
	3			10 670	10 675	5	
	3	3		10 135	10 670	535	
				10 050	10 135	85	
	3	3		10 020	10 050	30	
				9 870	10 020	150	
	3	3		9 585	9 870	285	
				9 345	9 585	240	
				9 310	9 345	35	
				9 305	9 310	5	

