

Prosjekt/C-nr.: C129.1150
Kunde: FREVAR

Dokument nr. : KGJ M04N
Side : 1 (2)
Revisjonsnr/dato : 94.11.04
Godkjent av : KQ/

Kunde FREVAR		
Bygn. Modul Nytt	System	Tegn. nr.
Administrasjonsbygg	36.01	C129.1150-1

Rom nr.	Ventil/testpunkt	Prosj. volum m ³ /h	Målt volum m ³ /h	Avvik
135		+200	+213	13
145		+150	+148	2
146		+150	+148	2
147		+150	+148	2
148		+150	+155	2
149		+150	+148	2
150		+150	+151	1
151		+400	+405	5
152		+500	+514	14
153		+150	+148	2
154		+150	+144	6
155		+225	+223	2
156		+350	+364	16
157		+225	+232	7
158A		+225	+223	2
158B		+225	+232	7
159		+225	+223	2
160		+225	+223	2
Resepsjon		+600	+622	22
139		-200	-205	5
138		-150	-150	
136		-100	-100	
137		-100	-93	7
134A		-100	-103	3
134B		-100	-105	5
Resepsjon		-600	-615	15

Hovedavtrekk i gangen er ca. 4200 m³/h fordelt på to sentrale avtrekk, et avtrekk i hver gang.

Dokument nr. : KGJ M04N
Side : 2 (2)

Anm. :	Alle målingene er utført med instrument TSI, og er målt direkte på spjeld eller ventil.
	Avtrekk i toalettakerne er målt med instrument Swema.

Utført:	Stig Aaslie	Dato:	07.01.2000
Utført:	Øistein Abrahamsen	Dato:	07.01.2000

Prosjekt/C-nr.: C129.1150
Kunde: FREVAR

Dokument nr. : KGJ M04N
Side : 1 (2)
Revisjonsnr/dato : 94.11.04
Godkjent av : KQ/

Kunde	FREVAR	
Bygn. modul	System	Tegn. nr.
Nytt garderobebygg	36.02	C129.1150-2 og C129.1150-4

Rom nr.	Ventil/testpunkt	Prosj. volum m³/h	Målt volum m³/h	Avvik
1. etg. Tilluft				
101		+100	+90	10
103		+300	+302	2
106		+1000	+1028	28
112		+1000	+1028	28
1. etg. Avtrekk				
102		-100	-95	5
105		-150	-155	5
104		-150	-145	5
106		-450	-450	0
108		-100	-95	5
109		-100	-100	0
110		-1200	-1200	0
2. etg. Tilluft				
202		+150	+147	3
203		+250	+257	7
2. etg. Avtrekk				
205		-300	-305	5

Remskiver Tilluft**Tidligere**

Motor SPZ 1610-2-24-95
Vifte SPZ 1108-2-20-67
Remmer SPZ 710

Pr. i dag

Motor SPZ 1610-2-24-95
Vifte SPZ 1610-2-20-100
Remmer SPZ 710

Remskiver Avtrekk**Tidligere**

Motor SPZ 1610-2-24-90
Vifte SPZ 1108-2-20-67
Remmer SPZ 710

Pr. i dag

Motor SPZ 1610-2-24-90
Vifte SPZ 1210-2-20-75
Remmer SPZ 710

Anm. :	Alle tilluftsmengder er målt med instrument TSI, og er målt direkte på ventil.
	All avtrekk er målt med instrument Swema, og er målt direkte på ventil

Utført:	Stig Aaslie	Dato:	20.01.2000
Utført:		Dato:	