



STATUSRAPPORT TILFLUKTSROM, 76-rom

Kontaktinformasjon og info om tilfluktsrommet

Kontrollør:	Geir Olav Runningen	Sted:	Ferder Kommune	Dato:	15.03.2022
Adresse:	Skallestadveien nr.38	Eier:	Ferder Kommune		
Ansvarlig:	Silje-Marte Wollan	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Kontaktperson:	Silje-Marte Wollan	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Fakturaadresse:	Ferder Kommune	Gnr/Bnr:	46/70		
Offentlig/privat:	Offentlig	Tidligere kontroll:		Antall personer:	425
Tegninger fremlagt:				Fredsbruk:	
Byggeår:	1981	Romtype:	76B	Bet. Fjell:	Betong
				Tilstand:	

Sjekknr.	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	OK	Feil	Ikke rel.
Instrukser						
1	Driftsinstruks	4.7.10		x		
2	Klargjøringsinstruks	4.7.10		x		
3	Instruks for bruk av tilfluktsrom	4.7.10		x		
4	Merking iht. instruks	4.7.10			x	
Inngang/sluse						
5	Merking	4.7.1	Mangler rettingskilt		x	
6	Orienteringslys	8.6.8		x		
7	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6	Mangler terskler på dørene.		x	
8	Pakninger	9.3.7	Byttes ut pga av alder.		x	
9	Terskler/verktøy	9.3.6 10.1.6	Mangler terskler og verktøy for montering.			
10	Dusj og avløp	7.2.4		x		
11	Avstenging vann til t. rom	7.1.4		x		
12	Sluse fast/montérbar	4.6.7 4.6.10		x		
13	Lys i montérbar sluse	8.6.1				x
14	Slusedørsignal	8.6.9		x		
15	Batterikasse	8.6.5				x
16	Sluseinstruks	4.7.10			x	
Nødutganger						
17	Luker/dører, riktig type	4.6.21		x		
18	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6		x		

19	Pakninger	9.3.7	Byttes ut.		x	
20	Trinn	5.6.14		x		
21	Rist over sjakt	5.6.14		x		
22	Merking på begge sider	4.7.1		x		
Ventilasjonsanlegg						
23	Instruks	4.7.11		x		
24	Merking	4.7.11			x	
25	Stenging fredsventilasjon	10.3.1		x		
26	Drenering/avtappingsplugg	6.4.3		x		
27	Antall og type aggregater	6.2.2		x		
28	Dempere på vifter	6.6.4		x		
29	Plomberte filter	6.5.6	ABC-filtre må byttes ut pga alder se kommentar nedenfor.		x	
30	Gasstette ventiler før og etter filtre	6.5.5		x		
31	Luftmengdemålere	6.6.3		x		
32	Sveiv tilstede	6.6.1				x
33	Vifte, oljesøl, støy, orden	9.3.11		x		
Fordelingskanaler						
34	Festing	6.8.3		x		
35	Jordes for hver 25 meter	8.7		x		
36	Størrelse	6.8.2		x		
Avtrekksiden						
37	Regulerbar avtrekksventil	6.9.2		x		
38	Overtrykksventil	6.9.2		x		
39	Sjokkventil	6.9.2		x		
40	Evakuering av luft over bi-rom	6.9.1		x		
41	Overtrykksmåler ved reg. ventiler m/Instruks.	6.9.6		x		
Sjekkpunkt						
42	Trykk- og gassikker gjennomføring	8.3.1 8.9.4		x		
43	Reserve gjennomføringer	8.3.1			x	
44	Ekspansjonssløyfer	8.3.1		x		
45	Sjokkdempere	8.5.1 §499		x		
46	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	8.7		x		
47	Antall stikk; 1/50	8.5.1		x		
48	Høyde stikk; 1,5m	8.5.1		x		

49	Stikk ved antenne	8.5.1		x		
50	Nødsamband merket	8.9.1		x		
Nødlysanlegg						
51	Brytere for slusedørsignal	8.6.9		x		
52	Bryter for orienteringslys	8.6.8		x		
53	Merking	4.7.11		x		
54	Instruks	4.7.11		x		
Oppholdsrom						
55	Malt	5.3.13		x		
56	Forskalingsstag	5.3.8		x		
57	Lys i monterbar sluse	8.6.1				x
58	Nødlysanlegg	8.6.3	Må testes ut, men tilstede.			
59	Kanaler	6.8		x		
60	Fredsinnstallasjoner	10.1.1	Ryddes ved beredskap 72 timer.			
Rominndeling						
61	Nødvendige delevegger på plass	4.6.14				
62	Nødvendige vegger lagret, instruks	4.6.14 4.7		x		
63	Nødvendig redskap/verktøy for klargjøring	10.1.6	Usikker, lagret eventuelt et annet sted.			
64	Fester for Tk avlukker	4.6.14	Fant ikke.		x	
Løsutstyr						
65	Vanntank, min. 100L bærbar, 15L/pers.	7.2.1	Kommunen har 1000L vanntanker på tilhengere.	x		
66	Tørrklosett	7.2.1			x	
67	Vaskevannsfat	7.2.1			x	
68	Vaskeplasser	7.2.1			x	
69	Termometer	9.1.4			x	
70	Sanitetsskrin, 1 pr. påbegynt 50 pers.	9.1.4			x	
71	Utbryterverktøy	9.1.4			x	
72	Stavlykter	9.1.4			x	
73	Brannslukkingsapparat	9.1.4			x	
Diverse						
74	Utpekt ansvarlig	9.3.3		x		
75	Funksjonsprøve	9.3.15			x	
76	Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører etc.	10.1.7	Mangler dørterskler.		x	
Luftinntak						
77	Galvanisert	6.4.1		x		

78	Riktig høyde	6.4.1		x		
79	Inntak ute, rist	6.4.5		x		

ID	Beskrivelse	Krav:	Tilstede:	Mangler:	Merknader:
300	Stavlykter:	5	0	5	
301	Sanitetsskrin:	9	0	9	
303	Utbryterverktøy:	1	0	1	
319	Tørrklosett:	18	0	18	
320	Tørrklosett avlukker:	18	0	18	
305	Brannslukker 6kg:	2	0	2	
302	Termometer:	1	0	1	
318	Vanntanker ant. Ltr.: 1500	4		4	Kommunen har 1000L vanntanker på tilhengere.
317	Vanntanker ant. Ltr.:				
314	25L vannkanner:	4	0	4	
304	Vaskevannsfat:	14	0	14	
400	Batterikasse	0		0	
	Sykesenger	17	0	17	

Tilfluktsrommet kan settes i beredskapsmessig orden
av TP Miljøteknikk AS etter følgende kalkyle:

Kommentar:

Det er 275 Offentlige plasser og 140 private plasser. Løsusstyr fraktes hit ved beredskap sammen med vanntanker ifølge Ferder Kommune. Fant ikke dørterskler. Trase for nødstrømagregatet må sjekkes ut ,fant ikke denne. Sluk i sluse virker tett og må sjekkes ut. Nødstrømaaggregat må sjekkes ut. AbC filtere må byttes ut pga alder. Holdbarhet 25-30 år. Eksisterende er 41 år. Mangler noe instruksjer .Løse delvegger monterees ved beredskap.

202	1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner iht driftsinstruksen
201	2	Toalettavluukkere instruksjer
	4	Diverse instruksjer A4 Laminert
320	18	NOR-TKA Tørrklosettavlukker komplett, minste antall.
407	0	Montere jordingsforbindelse mellom karm og dør/luke blad
301	9	Sanitetskrin for tilfluktsrom
319	18	NOR-TK Tørrklosett m/ ring, lokk og 6 poser,
314	4	25L bærbar vannkanne m/tappekran
300	3	Stavlykt
302	1	Termometer
205	1	Nøddusj skilt
205	0	Nødsamband skilt

206	3	Tilfluktsrom retningskilt.
206	1	Stort Tilfluktsrom retningskilt.
208	14	Vaskevannsfat
	1	Utbryterverktøy
208	1	Brannslukkingsapparat 6 kg.
	1	Orienteringslys
322	6	Sykesenger med 3 i høyden
	3	Reservegjennomføringer
	3	Skifte ut ABC filter, monterer nytt, demontere og fjerne gammelt. + tilpassing ny type.
	1	Nødstrømsaggregat sjekk, overhaling med filter , startbatteri og ny diesel.
	1	Montering av instrukser og skilt
208	24	Dørpakkninger type profilpakkning pr meter ferdig montert.
	2	Reservegjennomføringer

Sum

Mva. kr.

Sum inkl. mva.