

STATUSRAPPORT TILFLUKTSROM, 76-rom

Kontaktinformasjon og info om tilfluktsrommet

Kontrollør:	Geir Olav Runningen	Sted:	Ferder Kommune	Dato:	15.03.2022
Adresse:	Harpunveien 3	Eier:			
Ansvarlig:	Silje-Marte Wollan, Ferder KF	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Kontaktperson:	Silje-Marte Wollan, Ferder KF	Tlf.:	91766472	E-Post:	
Fakturaadresse:	Ferder Kommune	Gnr/Bnr:	129/322		
Offentlig/privat:	Offentlig	Tidligere kontroll:		Antall personer:	415+ 140 =555
Tegninger fremlagt:	Nei			Fredsbruk:	
Byggeår:	1979	Romtype:	76B	Bet. Fjell:	Betong
				Tilstand:	

Sjekknr.	Sjekkpunkt	Forskrift	Kommentarer	OK	Feil	Ikke rel.
Instrukser						
1	Driftsinstruks	4.7.10		x		
2	Klargjøringsinstruks	4.7.10		x		
3	Instruks for bruk av tilfluktsrom	4.7.10				
4	Merking iht. instruks	4.7.10			x	
Inngang/sluse						
5	Merking	4.7.1	Mangler rettningskilt	x	x	
6	Orienteringslys	8.6.8	Mangler merket tilfluktsrom på lampe over inngang sluse.		x	
7	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6		x		
8	Pakninger	9.3.7	Byttes pga alderdom.		x	
9	Terskler/verktøy	9.3.6 10.1.6	løfte vegg golvplate.	x		
10	Dusj og avløp	7.2.4		x		
11	Avstenging vann til t. rom	7.1.4		x		
12	Sluse fast/montérbar	4.6.7 4.6.10	Fast	x		
13	Lys i montérbar sluse	8.6.1				x
14	Slusedørsignal	8.6.9	Bryter til stede , men må sjekkes ut ved nødsr.test	x		
15	Batterikasse	8.6.5				x
16	Sluseinstruks	4.7.10			x	
Nødutganger						
17	Luker/dører, riktig type	4.6.21				
18	Dør/port/luker	9.3.5 9.3.6				

19	Pakninger	9.3.7	Må byttes på alle dører		x	
20	Trinn	5.6.14				x
21	Rist over sjakt	5.6.14				x
22	Merking på begge sider	4.7.1			x	
Ventilasjonsanlegg						
23	Instruks	4.7.11		x		
24	Merking	4.7.11			x	
25	Stenging fredsventilasjon	10.3.1		x		
26	Drenering/avtappingsplugg	6.4.3		x		
27	Antall og type aggregater	6.2.2		x		
28	Dempere på vifter	6.6.4		x		
29	Plomberte filter	6.5.6	ABC filterne er for gamle, se kommentar nedenfor.		x	
30	Gasstette ventiler før og etter filtre	6.5.5		x		
31	Luftmengdemålere	6.6.3		x		
32	Sveiv tilstede	6.6.1				x
33	Vifte, oljesøl, støy, orden	9.3.11		x		
Fordelingskanaler						
34	Festing	6.8.3		x		
35	Jordes for hver 25 meter	8.7		x		
36	Størrelse	6.8.2		x		
Avtrekksiden						
37	Regulerbar avtrekksventil	6.9.2		x		
38	Overtrykksventil	6.9.2		x		
39	Sjokkventil	6.9.2		x		
40	Evakuering av luft over bi-rom	6.9.1		x		
41	Overtrykksmåler ved reg. ventiler m/Instruks.	6.9.6		x		
Sjekkpunkt						
42	Trykk- og gassikker gjennomføring	8.3.1 8.9.4		x		
43	Reserve gjennomføringer	8.3.1			x	
44	Ekspansjonssløyfer	8.3.1		x		
45	Sjokkdempere	8.5.1 \$499		x		
46	Ledende materialer jordes for hver 25 meter	8.7		x		
47	Antall stikk; 1/50	8.5.1		x		
48	Høyde stikk; 1,5m	8.5.1		x		

49	Stikk ved antenne	8.5.1		x		
50	Nødsamband merket	8.9.1		x		
Nødlysanlegg						
51	Brytere for slusedørsignal	8.6.9		x		
52	Bryter for orienteringslys	8.6.8		x		
53	Merking	4.7.11			x	
54	Instruks	4.7.11		x		
Oppholdsrom						
55	Malt	5.3.13		x		
56	Forskalingsstag	5.3.8		x		
57	Lys i monterbar sluse	8.6.1				x
58	Nødlysanlegg	8.6.3	Må testets ut.			
59	Kanaler	6.8		x		
60	Fredsinnstallasjoner	10.1.1	Ryddes ved beredskap 72 timer	x		
Rominndeling						
61	Nødvendige delevegger på plass	4.6.14				x
62	Nødvendige vegger lagret, instruks	4.6.14 4.7				x
63	Nødvendig redskap/verktøy for klargjøring	10.1.6				
64	Fester for Tk avlukker	4.6.14	Fant ikke		x	
Løsutstyr						
65	Vanntank, min. 100L bærbar, 15L/pers.	7.2.1	Kommunen har 1000L vanntanker på tilhenger.	x		
66	Tørrklosett	7.2.1			x	
67	Vaskevannsfat	7.2.1			x	
68	Vaskeplasser	7.2.1			x	
69	Termometer	9.1.4			x	
70	Sanitetsskrin, 1 pr. påbegynt 50 pers.	9.1.4			x	
71	Utbryterverktøy	9.1.4			x	
72	Stavlykter	9.1.4			x	
73	Brannslukkingsapparat	9.1.4			x	
Diverse						
74	Utpekt ansvarlig	9.3.3		x		
75	Funksjonsprøve	9.3.15			x	
76	Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører etc.	10.1.7			x	
Luftinntak						
77	Galvanisert	6.4.1		x		

78	Riktig høyde	6.4.1		x		
79	Inntak ute, rist	6.4.5		x		

ID	Beskrivelse	Krav:	Tilstede:	Mangler:	Merknader:
300	Stavlykter:	3	0	3	
301	Sanitetssskrin:	11	0	11	
303	Utbryterverktøy:	1	0	1	
319	Tørrklosett:	33	0	33	
320	Tørrklosett avlukker:	33	0	33	
305	Brannslukker 6kg:	2	0	2	
302	Termometer:	1	0	1	
318	Vanntanker ant. Ltr.: 1500	5	0	5	Kommunen har 1000L vanntankerer på tilhenger
317	Vanntanker ant. Ltr.:	4	0	4	
314	25L vannkanner:	4	0	4	
304	Vaskevannsfat:	19	0	19	
400	Batterikasse	0	0	0	
	Sykesenger	12	0	12	

Tilfluktsrommet kan settes i beredskapsmessig orden
av TP Miljøteknikk AS etter følgende kalkyle:

Kommentar:

Det er 415 Offentlige plasser og 140 private plasser. Drift og Klargjøringsinstruks tilstede, må monteres opp på vegg i Krigsventilasjonsrommet. Holdbarheten til ABC-fuilterne er fra 25-30 år avhengig av miljøet, eksisterende er 43 år gamle og må derfor byttes ut. Nødstrømaaggregat må sjekkes ut, ikke kjørt på mange år..Jording mellom dørblad og karm mangler. Mangler merking iht drift og klagjøringsinstruks. Mangler løsutstyr.

Art.nr.	Antall	Beskrivelse	å kr	Sum kr
202	1	Merking av tilfluktsromtekniske installasjoner iht driftsinstruksen		
201	2	Toalettavluukkere instruks		
	4	Diverse instruks A4 Laminert		
320	33	NOR-TKA Tørrklosettavlukker komplett, minste antall.		
407	6	Montere jordingsforbindelse mellom karm og dør/luke blad		
301	11	Sanitetskrin for tilfluktsrom		
319	33	NOR-TK Tørrklosett m/ ring, lokk og 6 poser,		
314	4	25L bærbar vannkanne m/tappekran		
300	5	Stavlykt		
302	1	Termometer		
205	1	Nøddusj skilt		

207	2	Nødutgang skilt	
	1	Tilfluktsrom retningskilt stort	
206	3	Tilfluktsrom retningskilt.	
208	14	Vaskevannsfat	
	1	Utbryterverktøy	
208	2	Brannslukkingsapparat 6 kg.	
322	4	Sykesenger med 3 i høyden	
	3	Reservegjennomføringer	
	3	Skifte ut ABC filter, monterer nytt, demontere og fjerne gammelt. + tilpassing ny type.	
	1	Nødstrømsaggregat sjekk, overhaling med filter , startbatteri og ny diesel.	
	1	Montering av instrukser og skilt	
208	36	Dørpakkninger type profilpakkning pr meter ferdig montert.	
			Sum
			Mva. kr.
			Sum inkl. mva.