

Fergekaier - Region Nord  
Vegavdeling Troms - Troms fylke

Revidert:		Opplysninger om fergekaibru															Tilleggs kai					Øvrige opplysninger								
Antall	Brutusnr	Navn	Veg	Bygge- år	Type	Høyde NGO	Hovedbjelke	Lengde	Bredde	Dekke	Fendring bru	Hull i bru for tann	Sylinder	Aggregat	Skjevlast aggregat	Fender	Strøm	Radio	Sperre- bom	Bygge- matr	Effektiv lengde	Senteravstand fender	Senteravstand betongkant	z0	Dybder NGO	Vann- fylling	Vente- rom	Toalett	Kiosk- drift	
1	19-2737	Gryllefjord	Fv 86	1996	Standard	2,40	2x HE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2xVF	x	180/80/4100/80	Berendsen 11 kW		Stålrør	80 A	Sesam		Stålrør	26,00	5,80					Nei	ja	ja	nei
1	19-1585	Botnhamn	Fv 862	2005	Standard		2xHE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2xRF	x	180/80/4100/80	Holden 18,5 kW		Dekk	125 A	Sesam		Stålrør	58,00	5,70	6,70	1,45	7,00	7,00	ja	nei	ja	nei
1	19-1584	Brensholmen	Fv 862	2005	Standard		2xHE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2xRF	x	160/80/4100/80	Bastard 2006		Dekk	125 A	Sesam		Stålrør	58,00	5,70	6,70	1,45			Nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1438	Brevikeidet	Fv 91	1993	En-armet	2,70	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xRF	x	310/100/3160/120	Holden 18,5 kW		D + P	125 A	Åkerstrøm	Heinsa	Betong	69,00	6,90	7,70	1,61	5,00	6,00	Ja	Nei	Ja	Nei
1	19-1439	Svensby	Fv 91	1993	En-armet	2,70	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xRF	x	310/100/3160/120	Holden 18,5 kW		D + P	125 A	Åkerstrøm	Heinsa	Betong	69,00	6,90	7,80	1,61			Ja	Nei	Ja	Ja
1	19-1560	Lyngseidet	Fv 91	2002	Standard	2,45	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xRF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW		D + P	125 A	Sesam		Betong	58,30	6,80	7,80	1,63			Ja	Nei	Nei	Nei
1	19-1561	Olderdalen	Fv 91	2002	Standard	2,45	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xRF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW		D + P	125 A	Sesam		Betong	63,70	6,70	7,70	1,63			Ja	Nei	Ja	Ja
1	19-2794	Rotsund	Fv 357	2011	Standard	2,45	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW	Ja	D + P	125 A	Åkerstrøm	Heinsa	Betong	44,96	5,85	6,85	1,63			Ja	Ja	Ja	Nei
1	19-2795	Havnes	Fv 357	2012	Standard	2,50	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW	Ja	D + P	80 A	Åkerstrøm	Heinsa	Betong	44,96	3,10		1,63			nei	Nei	Nei	Nei
1	19-2796	Uløybukt	Fv 342	2012	Standard	2,50	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW	Ja	D + P			Heinsa	Betong	44,96						nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1418	Storstein	Fv 869	1993	Standard	2,83	2xHE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2xRF	x	180/80/4200/80	Holden 7,5 kW		Panel	125 A	Sesam		Betong	36,00	5,80	6,70	1,56			Ja	Ja	Ja	Nei
1	19-0739	Lauksundskaret	Fv 869	2008	Standard	2,40	2xHE800A	18,00	6,00	Gitterrist	3xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW		D + P	125 A	Sesam		Betong	62,50	4,95		1,56			Ja	Ja	Ja	Nei
1	19-0881	Nikkeby	Fv 349	2008	Standard	2,40	4xHE800A	18,00	6,00	Gitterrist	3XKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW		D + P	125 A	Sesam		Betong	62,50	4,95		1,56			Nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1498	Hansnes	Fv 863	1996	En-armet	2,46	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	350/100/3250/120	Berendsen 11 kW		D + P	125A	Sesam		Betong	59,00	6,00		1,63			Ja	Nei	Nei	Nei
1	19-1499	Skåningsbukta	Fv 863	1996	En-armet	2,50	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	350/100/2800/120	Berendsen 11 kW		D + P	125 A	Sesam		Betong	59,00	6,00		1,63	5,50	5,50	nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1500	Reinskard	Fv 301	1996	Standard	2,59	2xHE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2xRF	x	180/80/4100/80	Berendsen 11 kW		Rør+P	80 A	Sesam		Betong	29,00	5,50		1,63				Nei	Nei	Nei
1	19-1424	Karlsøy	Fv 301	92/10	Standard	2,84	2xHE800A	18,00	4,50	Gitterrist	2	x	160/70/4100/70	Atlas/Servi 7,5 kW		D + P	80 A	Sesam		Betong	61,50	5,75		1,63	økartv: 4	5,65	Nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1287	Bellvik	Fv 58	1986	A-arm	Sjøk. 4,00		15,00	4,50	Gitterrist	2xRF		200/80/4200/80	Servi 15 kW		Stålrør	80 A	Åkerstrøm		Betong	28,50	5,25		1,63	økartv: 3,3		nei	Nei	Nei	Nei
1	19-1288	Vengsøy	Fv 58	1986	A-arm	Sjøk. 4,00		15,00	4,50	Gitterrist	2xRF		180/80/3850/80	Servi 15 kW		Stålrør	80 A	Åkerstrøm		Betong	27,00	5,25		1,63	økartv: 3,3		ja	Nei	Nei	Nei
1	19-2539	Mikkelvik	Fv 302	2011	Standard	2,45	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW	Ja	D + P	125 A	Sesam	Heinsa	Betong	53,80	6,00	7,00	1,63	7,40		Nei	Nei	Nei	Nei
1	19-2538	Bromnes	Fv 302	2011	Standard	2,45	4xHE800A	18,00	7,00	Gitterrist	4xKF	x	200/80/4200/80	Rexroth 18 kW	Ja	D + P	125 A	Sesam	Heinsa	Betong	53,80	5,68		1,63	7,40	fra t. Indkar	Nei	Nei	Nei	Nei