ID	Aktivitetsn	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
1		***SJØFRONTEN 2 - REHABILITERING AV EKSISTERENDE KAI***	270 dager	ma 02.03.20	fr 12.03.21
2					
3		**TILBUD & KONTRAHERING**	**107 dager?**	**ma 02.03.20**	ti 28.07.20
4		Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag	60 dager	ma 02.03.20	fr 22.05.20
5		Utlysing av tilbud	2 dager	ma 15.06.20	ti 16.06.20
6		Tilbudsregning	46 dager	on 17.06.20	on 19.08.20
7		Tilbudsinnlevering.	0 dager	on 19.08.20	on 19.08.20
8		Tilbudsevaluering	9 dager	to 20.08.20	ti 01.09.20
9		Tildeling	0 dager	ti 01.09.20	ti 01.09.20
10		Karenstid	10 dager	on 02.09.20	ti 15.09.20
11		Kontraktinngåelse.	0 dager	on 16.09.20	on 16.09.20
12		**ORIENTERENDE FREMDRIFTSPLAN**			
13		**RIGG & DEMOBILISERING**	125 dager	ma 21.09.20	fr 12.03.21
14		Opprigg & mobilisering	5 dager	ma 21.09.20	fr 25.09.20
15		Nedrigg & demobilisering.	5 dager	ma 08.03.21	fr 12.03.21
16					
17		**UTFØRELSE FASE 1 (Område 1)**	71 dager	ma 28.09.20	ma 04.01.21
18		Demontering av diverse utstyr, Kaifrontlist, pullere og fendring.	10 dager	ma 28.09.20	fr 09.10.20
19		Rehabilitering av kaikonstruksjon	45 dager	ma 12.10.20	fr 11.12.20
20		Eksisterende kai - Utbedring av overganger fundament / søyler	17 dager	ma 14.12.20	ti 05.01.21
21		Tilkobling av katodeanlegg	5 dager	ma 14.12.20	fr 18.12.20
22					
23		**UTFØRELSE FASE 2 (Område 2)**	45 dager	ma 14.12.20	fr 12.02.21
24		Demontering av diverse utstyr, Kaifrontlist, pullere og fendring.	10 dager	ma 14.12.20	fr 25.12.20
25		Rehabilitering av kaikonstruksjon	45 dager	ma 14.12.20	fr 12.02.21
26		Eksisterende kai - Utbedring av overganger fundament / søyler	15 dager	ma 11.01.21	fr 29.01.21
27		Eksisterende kai - Refundamentering av fundament F1	15 dager	ma 01.02.21	fr 19.02.21
28		Demontering og fjerning av eksisterende rampe for Hurtigbåt.	10 dager	ma 28.12.20	fr 08.01.21
29		Tilkobling av katodeanlegg	5 dager	ma 15.02.21	fr 19.02.21
30					
31		**AVSLUTTENDE ARBEIDER OG OVERLEVERING.**	11 dager	fr 26.02.21	fr 12.03.21
32		Levering av FDV dokumentasjon.	0 dager	fr 26.02.21	fr 26.02.21
33		Igangsettelse av tekniske installasjoner og opplæring	10 dager	fr 26.02.21	to 11.03.21
34		Overlevering av dokumentasjon og kontraktsarbeider.	0 dager	fr 12.03.21	fr 12.03.21
35					
36		**UTFØRELSE AV ARBEIDER FOR LOKALE GÅRDEIERE inklusive Rigg & Drift / Avsluttende arbeider**			
37		Betongarbeider relatert til sikring av eksisterende Veggskive for Hamnegata 35-45	30 dager	ma 04.01.21	fr 12.02.21
38		Rehabilitering av betongbjelker i Hamnegata 47.	15 dager	ma 15.02.21	fr 05.03.21



Prosjekt: Forslag fremdrift Reha
Dato: ti 09.06.20

Aktivitet		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Ekstern milepæl	
Deling		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktivt sammendrag		Bare start		Fremdrift	
Sammendrag		Manuell aktivitet		Bare slutt		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Bare varighet		Eksterne aktiviteter			