Risikovurdering
065-2021 - Varden Nærmiljøanlegg

Vårt akseptkriterie for å vurdere risikoreduserende tiltak er satt til:

Nr.	**Risikoanalyse** (før tiltak)					**Risikoevaluering** (etter tiltak)				**Merknader**	
	Aktivitet	Beskrivelse av uønsket hendelse/ farlig forhold	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko	Risikoreduserende tiltak/ dokumentasjon	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko	Ansvar	Tidsfrist
1	Anleggsvirksomhet på/ved idrettsanlegg.	Skader på 3 part. Påkjøring på bruker/ansatt av idrettsanlegget ved rygging med lastebiler/anleggsmaskiner.	4	3	12	Unngå transport fra/til anlegg i perioder med høy aktivitet på tilstøtende idrettsanlegg. Varsling med skilt og inngjerdering av anlegg. Vakthold ved kryssende trafikk ved inn/ut transport. SJA utføres.	4	1	4	Totalentreprenør	Før oppstart
2	Anleggsgjerder.	Risiko for at uvedkommende kommer inn på anleggsplass.	3	4	12	Det skal settes opp vektblokker i bunn av anleggsgjerde, og gjerdet skal bindes sammen med ståltråd eller tilsvarende. Monteres duk på gjerdeflaten for å hindre klatring, snubling og støv.	3	1	3	Totalentreprenør	Før oppstart
3	Arbeid nær installsjoner i grunnen.	Eksisterende lystmaster med kabler kan ødelegges, kan medføre strømbrudd og personskade ved støt.	3	2	6	Gravemelding. BKK skal varsles i god tid dersom kabler skal avdekkes.Entreprenør skal utføre kartlegging av ledninger. Rutine for graving i nærheten av installasjoner i grunnen skal dokumenteres (SJA). Graving i nærheten av ledninger skal utføres med en ekstra person tilstede.	2	1	2	Totalentreprenør	Før oppstart
5	Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander.	Faller ned i grøft/byggegrop/terreng. Løfting/montering av kummer, utstyr og materialer. Feil på løfteutstyr, feil bruk, uoppmerksomhet eller manglende sperring.	3	3	9	Anleggsområdet skal holdes ryddig for å redusere risiko for uhell. Dyp byggegrop/grøfter/terreng må sikres. Sjekke at løfteutstyr er sikkerhetsgodkjent. Bruke godkjent verneutstyr. SJA skal utføres i forkant av kritiske løft.	3	1	3	Totalentreprenør	Før oppstart
7	Arbeid som innebærer fare for helseskadelig eksponering for støv, støy eller vibrasjoner.	Bor, kuttearbeider og utlegging av sand. Vinkelsliper, slagbor etc.	2	3	6	Bruke personlig verneutstyr. Bruke vernebriller, støvmaske etc. ved behov. Avskjerme anleggsområdet med duk på anleggsgjerder	2	1	2	Totalentreprenør	Før oppstart
8	Misforståelser og feilhandlinger pga språkbarriere. Bruk av utenlands arbeidskraft.	Pga mangelfull språkkunnskap kan skade oppstå.	4	2	8	Alt personell skal gjennom HMS opplæring (PSI). Alltid minst en norsktalende person tilstede på anlegget.	2	1	2	Totalentreprenør	Før oppstart
10	Montering av apparater.	Fallskader/klemskader	3	2	6	Forskriftsmessig sikring, bruk av riktig utstyr, opplæring og bruk av riktig verneutstyr	3	1	3	Totalentreprenør	Før oppstart
11	Bruk av kjemikalier	Utslipp til ytre miljø, øye/svelgskader	3	3	9	Beholder for materiale plasseres på fast dekke, absorbenter tilgjengelig ved søl og tiltak kartlagt og gjennomgått ved personskade	2	2	4	Totalentreprenør	Før oppstart
12											

13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											

Sjekkliste gjennomgått:	Konklusjon/kommentarer:	Godkjent dato:	Ansvarlig leder:	Ansattes representant::

Vurdering av konsekvens:
1 = K1 Ufarlig
2 = K2 Farlig
3 = K3 Kritisk
4 = K4 Meget kritisk
5 = K5 Katastrofal

Vurdering av sannsynlighet:
1 = S1 Lite sannsynlig
2 = S2 Mindre sannsynlig
3 = S3 Sannsynlig
4 = S4 Meget sannsynlig
5 = S5 Svært sannsynlig

Risiko:
1-4 = Lav
5-14 = Middels
15-25 = Høy