Riggplan Vardesenteret



Riggområdet for prosjektet er hovedsakelig tenkt på plassen nord for kreftavdelingen og pasienthotellet, men det er ledig areal vest for barne- og ungdomsavdelingen som kan benyttes til lagring av material, avfallscontainere eller lignende. Av hensyn til neonatal avdeling (merket med gul strek på fasaden), kan det ikke være støyende arbeid i dette området.

Inngangen til kreftavdelingen vil stenges under byggeperioden, men ved heisstans må det være mulig å kunne flytte pasienter og/eller motta varer via inngangen. Brakker eller kontainere må derfor plasseres slik at man kan komme forbi med paller, senger ol. Trase som må kunne åpnes for ferdsel merket grønt.