Strøm-skinne	Vern / Pos. ID	Komponenter i hovedstrøm	Rekke-klemme	Kabeltype	Kabel ID	Forlegning	Lengde	Kursbetegnelse	Effekt
-KS001	4 63A -XQ100			IFXI 5G10mm²	-KW001			Hovedkurs fra =432.002	
	-QE001 4							Overspenningsvern	
			-XX001	LiHCH 2x0,5mm²	-KX001			Til SD-Anlegg Signal utløst overspenningsvern	
	XF002 2 B16 / 30 mA		-XX002	PFXP 3G2,5mm²	-KW002			Stikk over datarack	
	XF003 2 B16 / 30 mA		-XX003	PFXP 3G2,5mm²	-KW003			Stikk over datarack	
	XF004 2 B16 / 30 mA		-XX004	PFXP 3G2,5mm²	-KW004			Automatikkskap +2105.HV124A=434.7141	
	XF005 2 B16 / 30 mA		-XX005	IFXI 3G2,5mm²	-KW005			Styrestrøm til automatikkskap +2107.1126=434.1107	
	XF006 2 B16 / 30 mA		-XX006	PFXP 3G2,5mm²	-KW006			Stikkontakt dørautomatikk Vardesenteret	
	XF007 2 B16 / 30 mA		-XX007		-KW007			Reserve	
	XF008 2 B16 / 30 mA		-XX008		-KW008			Reserve	
	XF009 2 B16 / 30 mA		-XX009		-KW009			Reserve	

2023-03-08 14:14:16 Autodesk Docs://1931.04 HMR/E_52205063_Vardesenteret Ålesund Sykehus.rvt