PV Consulting AS

Hovedfremdriftsplan

Dato: 10.05.2023

Aktiviteter.	Varigh.
Politisk vedtak om bygging	Milepel
Reguleringsendring (forutsatt forenklet behandling)	3 mnd
Rammesøknad	4 uker
Behandling rammetillatelse	12 uker
IG	3 uker
Kontrahering av samspillsentreprenør *	15 uker
Samspillsfase	3 mnd
Kontraktsignering	Milepel
Detaljprosjektering	6 mnd
Bygging barnehage og flerbrukshall, uteområder, tilkobling strøm og VA	16 mnd
Ny barnehage og flerbrukshall tas i bruk (midlertidig brukstillatelse)	Milepel
Riving eksisterende barnehage	4 uker
Etablering av sentral parkeringsplass og veitrase over eksisterende barnehage**	12 uker
Prøvedrift	12 mnd



* I dette eksemplet er det lagt opp til totalentreprise med samspill som gjennomføringsmodell

** Fremdriftsplanen forutsetter at ny barnehage etableres før eksisterende barnehage rives. Eksisterende barnehage ligger der ny veitrasé er planlagt, så dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene vil være nødvendig for at veianlegg (bortsett fra kanalisert kryss) kan etableres etter ny barnehage er tatt i bruk.