UTSTYR I SENTRAL

SKINNE STIGERE	KURS NR:	I_N (A)	I_B (A)	I_Z (A)	KOMPONENTER I HOVED-/STYRESTRM	REKKE-KLEMME	UTSTYR I ANLEGG. SYMBOLER	KABELTYPE. DIMENSJONER.	KABEL-NUMMER	FORL. MÅTE/ LENGDE (m)	BESKRIVELSE ADRESSE ANMERKNINGER
		100A									
					XQ001			IFSI/AL 4x50+j			Fra fordeling +2105.HVK33=432.4031-006
		16A			XF101			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF102			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF103			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF104			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF105			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF106			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF107			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF108			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF109			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF110			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF111			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF112			IFSI/CU 4x2,5+j			Stikk over datarack i HKR 1
		16A			XF113						Reserve
		16A			XF114						Reserve
		16A			XF115						Reserve
		16A			XF120						Fancoils i HKR 1
		16A			XF121						Fancoils i HKR 1
		16A			XF122						Reserve
		16A			XF123						Reserve
		16A			XF124						Reserve
		16A			XF125						Reserve
		16A			XF126						Reserve

Norconsult

Side: 2
Revisjon: 2
Oppdragsnummer: 5196140
Tegningsnummer: E-433-61-U2-4104
Lokalisering
System

Oppdragsgiver: Helse Møre og Romsdal HF
Oppdrag: Ålesund Sjukehus - Strømforsyning

Enlinjeskjema Fordeling +2105.AK03A=435.4104

Spenning: 400V
Nettsystem: TN-S

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Tegnet	Kontrollert	Godkjent
2	2020-11-02	For anskaffelse	RoFur	OAKla	
1	2020-10-21	For gjennomgang av oppdragsgiver	RoFur	OAKla	

30.10.2020 14:19:37

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.