

Bilag 6

Tilbyders fremdriftsplan

Kontrakt antatt signert i uke 51

1) FREMDRIFT Lyngen, Storfjord, Kåfjord og Nordreisa

Del oppdrag	Tid i Uker		
	Angitt min. tidsbruk (10 poeng)	Angitt maks. tidsbruk (0 poeng)	Tilbudt tidsbruk
1. Forberedende og generelle arbeider inkl. innhenting av grunneiertillatelser etter signert kontrakt fram til oppstart felt *	3	8	
2. Grunnundersøkelser (sonderinger) inkl. prøvetaking, CPTu, poretrykksmålinger og evt. suppl. sonderinger - Gjennomføring i felt **	9	18	
3. Endelig datarapport etter avslutning i felt, inkl. laboratorieundersøkelser***	4	8	
Sum	16	34	0
Differanse mellom 0 og 10 poeng:	18		

4. Oppretting av rapport ****

5. Digital overlevering NADAG/NVE****

Fylles inn av konsulent

* Det forutsettes at brev til grunneierene er sendt ut med svarfrist 1 uke før planlagt oppstart grunnundersøkelser og at kontrakt signeres i Uke 51

**Det forutsettes at videre borprogram utover sonderinger utføres fortløpende mens borrhigg er i området.

*** Det forutsettes at det utarbeides labprogram senest 1 uke etter avslutning i hvert delområde. Datarapporter ønskes også levert fortløpende pr kommune. Frist gjelder for levering av siste rapport.

**** Etter gjennomgang av NVE/3.part, ikke inkludert i tildelingskriteriet for framdrift, men skal oppgis (oppretting maks 2 uker etter tilbakemeldinger og digital overlevering NADAG/NVE maks 4 uker etter dette).

Ved behov for ytterligere opprettinger skal dette gjøres innen 1 uke etter tilbakemeldinger.